

INIZIO

PRESENTAZIONE DI OPENCOESIONE

SCELTA DEL PROGETTO E INIZIO  
MONITORAGGIO

**Adeguamento tecnologico impianto Tavernola**

Costo pubblico: € 3.225.235,03 - pagamenti effettuati: € 1.733.725,03

Inizio previsto: 03/10/2016 - inizio effettivo: 22/09/2016

Fine prevista: 02/04/2018 - fine effettiva: 13/09/2017

Ambito di programmazione: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013

Programma: programma regionale di attuazione (PRA) FSC Campania

Programmatore: Regione Campania

Attuatore, beneficiario, realizzatore: Comune di Battipaglia

Natura: Infrastrutture; recupero

Tema: ambiente; prevenzione e controllo integrati d'inquinamento

In quale stato si trova il  
progetto?

**Tempistiche e spese:**

Tempo: la scadenza è stata rispettata e anticipata di circa 7 mesi. Tuttavia le problematiche e i guasti persistono tutt'oggi.

Spese: l'importo speso è nettamente inferiore al totale stanziato, ma la resa effettiva è altamente inferiore a quella prefissata